



कर्णाली प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय
सामाजिक विकास कार्यालय दैलेख

३.क्रियाकलाप अनुसार आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण

ब.उ.सि.नं.: सामाजिक विकास कार्यालयहरू ३५००१०१२४

क्र.स.	क्रियाकलाप नं.	कार्यक्रमको नाम	खर्च शिर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च भएको बजेट	बित्तिय प्रगती %	भौतिक प्रगती %	कैफियत
१	11.1.2.624	श्री महेन्द्र मा वि सोतको ४ कोठे भवन निर्माण नारायण न पा ४ र ५ दैलेख	३१११३ गैर आवासीय भवन निर्माण	५००००००	४९९७९००	९९.९६	१००.०	
२	11.1.2.625	श्री ने रा आ वि रिजुपौखराको ४ कोठे भवन निर्माण दुल्लु न पा ५ दैलेख		५००००००	४९९९७००	९९.९९	१००.०	
३	11.1.2.626	श्री कण्ण आ वि माझखर्कको ४ कोठे भवन निर्माण ठाटीकाँध गा पा ३ दैलेख		५००००००	४९६६०९०	९९.३२	१००.०	
४	11.1.2.627	श्री आन्नद मा वि चापागाउँको ४ कोठे भवन निर्माण चामुण्ड विन्द्राशैली न पा १ दैलेख		५००००००	४९९६०००	९९.९२	१००.०	
५	11.1.2.628	श्री सरस्वती मा वि सिगौडीको ४ कोठे भवन निर्माण आठवीस न पा २ दैलेख		५००००००	४९०७०००	९८.१४	१००.०	
६	11.1.2.629	श्री कालिका मा वि डौरी मनघरको ४ कोठे भवन निर्माण भगवतीमाइ गा पा ४ दैलेख		५००००००	४९७९३४६	९९.५९	१००.०	
७	11.1.2.630	श्री पार्वती मा वि गोगनपानीको ४ कोठे भवन निर्माण गुराँस गा पा ५ दैलेख		५००००००	४९९०७६०	९९.८२	१००.०	
८	11.1.2.631	श्री जीवनज्योति आ वि को ४ कोठे भवन निर्माण डुङ्गेश्वर गा पा ६ दैलेख		५००००००	४९९०२५५	९९.८१	१००.०	
९	11.1.2.632	श्री ने रा मा वि पैतीको ४ कोठे भवन निर्माण नौमुले गा पा ७ दैलेख		५००००००	४९८८०९५	९९.७६	१००.०	
१०	11.1.2.633	श्री ने रा आ वि सुवाकोटको ४ कोठे भवन निर्माण महाबु गा पा ३ दैलेख		५००००००	४९७७५००	९९.५५	१००.०	
११	11.1.2.634	श्री मदनआश्रित आ वि गैरासरूको ४ कोठे भवन निर्माण भैरवी गा पा ७ दैलेख		५००००००	३६७१०००	७३.४२	८०.०	

क्र.स.	क्रियाकलाप नं.	कार्यक्रमको नाम	खर्च शिर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च भएको बजेट	बित्तिय प्रगती %	भौतिक प्रगती %	कैफियत
१३	11.4.22.149	श्री ने रा मा वि गिताचौर शौचालय निर्माण महावु गा पा ४ दैलेख	३१६१ निर्मित भवनको संचनात्मक सुधार	१००००००	९८५०००	९८.५०	१००.०	
१४	11.4.22.150	श्री जनता आ.वि. गैरावाडी शौचालय निर्माण भैरवी गा.पा. १ दैलेख		१००००००	९७३८८०	९७.३९	१००.०	
१५	11.4.22.151	श्री जनता मा.वि. लैनचौर शौचालय निर्माण चामुण्डा विन्द्रासैनी न.पा. ६ दैलेख		१००००००	९९२१८६	९९.२२	१००.०	
१६	11.4.22.152	श्री जनसहयोगी प्रा.वि. जार्जेखोला शौचालय निर्माण नारायण न.पा. ७ दैलेख		१००००००	९९३०००	९९.३०	१००.०	
१७	11.4.22.153	श्री लक्ष्मी मा.वि. सात्तला शौचालय निर्माण आठविस न.पा. १ दैलेख		१००००००	०	०.००	०.०	सम्झौता नभएको
१८	11.4.22.29	विद्यालयको पूर्वाधार विकास अन्तरगत शौचालय निर्माण		१००००००	९९०५००	९९.०५	१००.०	
१९	11.5.42.47	श्री कालिका मा.वि. टाकुरी घेरावार निर्माण महावु गा.पा. ६ दैलेख	३१५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	१००००००	९७५४६५	९७.५५	१००.०	
२०	11.5.42.48	श्री ने.रा. आ.वि. धनटाकुरी घेरावार निर्माण गुराँस गा.पा. ६ दैलेख		१००००००	९९१६००	९९.१६	१००.०	
२१	11.5.42.49	श्री मालिका आ.वि. घेरावार निर्माण भगवतीमाई गा.पा. ३ दैलेख		१००००००	९९४५००	९९.४५	१००.०	
२२	11.5.42.50	श्री कालिका मा वि बेडुगाउँ घेरावार निर्माण गुराँस गा पा १ दैलेख		१००००००	९९४५००	९९.४५	१००.०	
२३	11.5.42.51	श्री हिमाल प्रा वि लयपातल घेरावार/मर्मत आठवीस न		१००००००	९९१०३५	९९.१०	१००.०	
२४	11.4.21.29	विद्यालय खेलमैदान तथा महिला/ अपांडग मैत्री शौचालय निर्माण, पाना दुरा खेल मैदान रुकुम		५००००००	०	०.००	०.०	योजनाको नाम फरक परेको संशोधन नभएको
२५	11.6.13.7	कार्यालयको लागी फर्निचर		१०००००	१०००००	१००.००	१००.०	
२६	11.3.7.16	कार्यालयमा फोटोकपि मेसिन प्रिन्टर लगायतका मेसिनरी सामन खरिद गर्ने कार्य		१०००००	९९८९२	९९.८९	१००.०	
जम्मा रकम				७१२०००००	६३५४५२०४	८९.२५	१००.००	